



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 834703/2016	PROponente TOMADOR Ministério das Cidades	ApELIDO EMPREENHIMENTO MANANCIAL ETAPA II	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV, CALÇADAS, MEIO FIO E ÁGUA PLUVIAL
------------------	--------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
1.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - ETAPA II	342.496,25	% Período:	18,40%	20,59%	26,94%	34,06%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.910,84	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	34.260,85	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	10.644,43	% Período:	20,00%	60,00%	20,00%									
1.4.	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	12.876,62	% Período:	20,00%	60,00%	20,00%									
1.5.	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	71.555,16	% Período:	20,00%	60,00%	20,00%									
1.6.	PASSEIO PÚBLICO	8.475,66	% Período:				100,00%								
1.7.	ATERRO	15.826,05	% Período:	20,00%	60,00%	20,00%									
1.8.	PROTEÇÃO E DRENAGEM	24.694,00	% Período:			40,00%	60,00%								
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	140.623,39	% Período:			40,00%	60,00%								
1.10.	PROTEÇÃO PASSAGEM DE VEÍCULOS	2.617,00	% Período:	100,00%											
1.11.	SINALIZAÇÃO	5.012,25	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 342.496,25				%:	18,40%	20,59%	26,94%	34,06%							
				Repasso:	45.716,76	51.143,83	66.929,63	84.604,60							
				Contrapartida:	17.319,25	19.375,24	25.355,49	32.051,45							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	63.036,01	70.519,07	92.285,12	116.656,05							
				%:	18,40%	38,99%	65,94%	100,00%							
				Repasso:	45.716,76	96.860,59	163.790,22	248.394,82							
				Contrapartida:	17.319,25	36.694,49	62.049,98	94.101,43							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	63.036,01	133.555,08	225.840,20	342.496,25							

Cordeiro/RJ
Local
quinta-feira, 21 de maio de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO AZEVEDO SANTOS
CREA/CAU: 2018122585
ART/RRT: 2020190051777