

OBRA: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE ESCADA, MURO DE CONTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESCADÃO DA RUA NACIB SIMÃO.

ENDEREÇO: BAIRRO RETIRO POÉTICO / PIRAZZO

B.D.I. I: 26,41 %

B.D.I. II: 19,58 %

PRAZO DE OBRA: 2 MESES
MÊS BASE DE PREÇOS: EMOP 11/2023
SINAPI 11/2023

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
		30 DIAS	60 DIAS	R\$ 290.158,10
1.0	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.408,82 12%	R\$ 17.664,70 88%	R\$ 20.073,52 100%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.061,79 50%	R\$ 10.061,79 50%	R\$ 20.123,58 100%
3.0	PREPARO DE TERRENO	R\$ 4.913,90 90%	R\$ 545,99 10%	R\$ 5.459,89 100%
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 11.278,37 70%	R\$ 4.833,59 30%	R\$ 16.111,95 100%
5.0	RETIRADA DE ENTULHO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 237,24 20%	R\$ 948,98 80%	R\$ 1.186,22 100%
6.0	CALÇAMENTOS	R\$ 11.034,68 45%	R\$ 13.486,84 55%	R\$ 24.521,52 100%
7.0	LOCAÇÃO DE ANDAIME	R\$ 947,67 50%	R\$ 947,67 50%	R\$ 1.895,34 100%
8.0	EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	R\$ 24.274,43 70%	R\$ 10.403,33 30%	R\$ 34.677,76 100%
9.0	ESTRUTURA E ESCADA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 21.050,26 65%	R\$ 11.334,75 35%	R\$ 32.385,01 100%
10.0	MURETA	R\$ 3.850,31 20%	R\$ 15.401,22 80%	R\$ 19.251,53 100%
11.0	MURO NA TRAVESSA E DIVISA	R\$ 33.780,55 50%	R\$ 33.780,55 50%	R\$ 67.561,09 100%
12.0	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	R\$ - 0%	R\$ 9.468,10 100%	R\$ 9.468,10 100%
13.0	ABRIGO DE ÔNIBUS	R\$ - 0%	R\$ 16.709,86 100%	R\$ 16.709,86 100%
14.0	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	R\$ - 0%	R\$ 14.528,90 100%	R\$ 14.528,90 100%
15.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 4.342,68 70%	R\$ 1.861,15 30%	R\$ 6.203,83 100%

VALORES INDIVIDUAIS DAS ETAPAS	R\$ 128.180,70	R\$ 161.977,40
PERCENTUAL INDIVIDUAL DAS ETAPAS	44,18%	55,82%

VALORES ACUMULADOS DAS ETAPAS	R\$ 128.180,70	R\$ 290.158,10
PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS	44,18%	100%