

OBRA: REFORMA DA USF DOIS VALOS

ENDEREÇO: BAIRRO DOIS VALOS

B.D.I. I: 26,41 %
B.D.I. II: 19,58 %
PRAZO DE OBRA: 4 MESES
MÊS BASE DE PREÇOS: EMOP 08/2024
SINAPI 08/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	R\$ 749.524,40
1.0	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.979,67 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.979,67 100%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 16.811,56 25%	R\$ 16.811,56 25%	R\$ 16.811,56 25%	R\$ 16.811,56 25%	R\$ 67.246,22 100%
3.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.069,90 25%	R\$ 17.069,90 25%	R\$ 17.069,90 25%	R\$ 17.069,90 25%	R\$ 68.279,60 100%
4.0	DEMOLIÇÕES DE REVESTIMENTOS	R\$ 28.219,81 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.219,81 100%
5.0	RETIRADA DE ENTULHO	R\$ 4.181,70 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.181,70 100%
6.0	REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES	R\$ - 0%	R\$ 119.321,01 50%	R\$ 119.321,01 50%	R\$ -	R\$ 238.642,01 100%
7.0	LOCAÇÃO DE ANDAIME	R\$ -	R\$ 6.326,02 50%	R\$ 6.326,02 50%	R\$ -	R\$ 12.652,04 100%
8.0	PORTÕES AUTOMÁTICOS DE ENROLAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.359,78 100%	R\$ 45.359,78 100%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.356,54 100%	R\$ -	R\$ 47.356,54 100%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ -	R\$ 15.029,94 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.029,94 100%
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	R\$ 10.002,88 50%	R\$ 10.002,88 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.005,75 100%
12.0	PINTURAS	R\$ - 0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.352,82 100%	R\$ 32.352,82 100%
13.0	RECOMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS	R\$ - 0%	R\$ 90.343,34 60%	R\$ 60.228,90 40%	R\$ -	R\$ 150.572,24 100%
14.0	LETREIRO "USF DOIS VALOS"	R\$ - 0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.646,28 100%	R\$ 1.646,28 100%

VALORES INDIVIDUAIS DAS ETAPAS	R\$ 94.265,51	R\$ 274.904,64	R\$ 267.113,92	R\$ 113.240,34
PERCENTUAL INDIVIDUAL DAS ETAPAS	12,58%	36,68%	35,64%	15,11%

VALORES ACUMULADOS DAS ETAPAS	R\$ 94.265,51	R\$ 369.170,15	R\$ 636.284,07	R\$ 749.524,40
PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS	12,58%	49,25%	84,89%	100,00%